



ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓)

ด้วยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายกเชนทร์ แจ่มใส)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ (สัญญาสิ้นสุดวันที่)
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชากมะกรูด 1,500,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	ยังไม่ได้ ประกาศ สอบราคา	ยังไม่ได้ ลงนาม ในสัญญา	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย			✓		
2	งานไฟฟ้าถนน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมแสง บริเวณชายหาดแหลม แม่พิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ 2,900,000.- บาท	4 ต้น	e-Auction	29 ก.พ.59	16-พ.ค.-59 2,755,000.-	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย			✓		24-ส.ค.-59
3	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเฉลิมบูรพาชลทิศ 5 (เกาะตะแบก) ต่อจาก โครงการเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ 1,970,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	17-ก.พ.-59	14-มี.ค.-59 1,926,000.-	22-เม.ย.-59	13-พ.ค.-59 1,926,000.-			✓		2 มี.ย.59

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบุญคุ้ม ไสโยธา)

รองปลัดเทศบาลตำบลสุพรรณบุรี

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายทศเชนทร์ แซ่โต)

นายกเทศมนตรีตำบลสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ (สัญญาสิ้นสุดวันที่)
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
4	งานโครงการ พื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกเฉลิมบูรพา ชลทิศ (ข้างเรือศกการ เดินบิซซิเนส) ต่อ จากโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ 1,490,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	29 ก.พ.59	30-มี.ค.-59 1,462,800.-	17-มี.ธ.-59	11-ก.ค.-59 1,462,800.-		✓		8-มี.ธ.-59
5	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	จัดซื้อรถบรรทุกอเนก ประสงค์ขนาดเล็ก พร้อมหลังคา 780,000.- บาท	1 คัน	สอบราคา	ยังไม่ได้ ประกาศ สอบราคา	ยังไม่ได้ ลงนาม ในสัญญา	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		✓		
6	งานโครงการ พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกพลงไส-คลอง ทุเรียน (บ้านมายเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลซากพง 1,978,500.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	24-ก.พ.-59	17-มี.ค.-59 1,947,000.-	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		✓		5-มี.ธ.-59 ขยายระยะเวลา 1-ส.ค.-59

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบุญชุ่ม ไสโยธา)

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพราษฎร์

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายคณาพร แจ่มใส)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพราษฎร์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ (สัญญาสิ้นสุดวันที่)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
7	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกวงเวียนวิสา- แฉงตงมัน ต่อจาก โครงการเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ 1,007,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	18-พ.ค.-59	27-ก.ค.-59 668,000.-	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		✓			10-ค.ค.-59	
8	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนสุทร (บ้านชะตวัน) หมู่ที่ 6 ตำบลกร่ำ 1,510,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	7-มี.ค.-59	30-มี.ค.-59 1,413,000.-	6-มี.ย.-59	20-มี.ย.-59 1,403,730.88		✓			18-มี.ย.-59 ปรับลดค่าจ้าง	
9	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนองบัว- แหลมหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสาทง 2,000,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	27-เม.ย.-59	10-มี.ย.-59 1,444,000.-	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		✓			29-ส.ค.-59	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบุญคุ้ม ไสโยธา)

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายศงชนทร์ แจ่มใส)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวเงินที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ (สัญญาสิ้นสุดวันที่)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
10	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หิกลคอนกรีตสายพอง กระเซ้-เขาอุ้มทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง 1,745,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	21-มี.ค.-59	22-เม.ย.-59 1,730,000.-	14-มิ.ย.-59	29-มิ.ย.-59 1,730,000.-		✓				1-ก.ค.-59
11	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over lay) ถนนสายละเวงวัลลา หมู่ที่ 5 ตำบลกว่า 2,000,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	21-มี.ค.-59	19-เม.ย.-59 1,995,000.-	10-มิ.ย.-59	24-มิ.ย.-59 1,995,000.-		✓				3-ก.ค.-59
12	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรั้วระบายน้ำ ค.ส.ส.สายในชาก หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง 1,156,000.- บาท	1 โครงการ	สอบราคา	ยังไม่ได้ ประกาศ สอบราคา	ยังไม่ได้ ลงนาม ในสัญญา	ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย				✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบุญคุ้ม ไสโยธา)

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพราษฎร์

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายศุภเชษทร์ แจ่มใส)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพราษฎร์