



ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายกเชนทร์ แจ่มใส)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดซื้อ (ผ.๓.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ เชิญซองภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบตัดท้ายรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,200,000.- บาท	26	สอบราคา	12-ม.ค.-58 - 23-ม.ค.-58	12-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	30-ม.ค.-58 - 13-ก.พ.-58	30 วัน	7-มี.ค.-58 - 22-มี.ค.-58	
2	วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเอเปคเพื่อ เทศบาล ตำบลสองสิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว องค์การบริหารส่วนตำบล ชากโดน และองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาง จำนวน 1,900,000.- บาท	28	จ้างที่ปรึกษา	12-ม.ค.-58 - 23-ม.ค.-58	12-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	30-ม.ค.-58 - 13-ก.พ.-58	100 วัน	17-พ.ค.-58 - 31-พ.ค.-58	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกโกรกกว่าน หมู่ที่ 7 ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,820,000.- บาท	35	สอบราคา	3-ก.พ.-58 - 16-ก.พ.-58	3-ก.พ.-58 - 27-ก.พ.-58	23-ก.พ.-58 - 6-มี.ค.-58	90 วัน	31-พ.ค.-58 - 12-มี.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (คท.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกบ้านนายพร หมู่ที่ 6 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,620,000.- บาท	36	สอบราคา	3-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	3-ก.พ.58 27-ก.พ.-58	23-ก.พ.-58 6-มี.ค.-58	75 วัน	16-พ.ค.-58 27-พ.ค.-58	
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนนเพ- แกลง-กรั่ว (บ้านบุญเพ็ชร รีสอร์ท) หมู่ที่ 1 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,650,000.- บาท	41	สอบราคา	3-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	3-ก.พ.-58 27-ก.พ.-58	23-ก.พ.-58 6-มี.ค.-58	75 วัน	16-พ.ค.-58 27-พ.ค.-58	
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกนางเงือก- นิพัทธ์ธรรมศาสตร์ (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลกรั่ว จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,250,000.- บาท	42	สอบราคา	9-ก.พ.-58 20-ก.พ.-28	9-ก.พ.-58 6-มี.ค.-58	27-ก.พ.-58 13-มี.ค.-58	65 วัน	10-พ.ค.-58 25-พ.ค.-58	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายสันติวัน-สมอ โพง (อะซาลัด) หมู่ที่ 1 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,200,000.- บาท	51	สอบราคา	10-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	10-ก.พ.-58 7-มี.ค.-58	28-ก.พ.-58 14-มี.ค.-58	70 วัน	16-พ.ค.-58 30-พ.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ต.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30000 BTU จำนวน 13 เครื่อง จำนวน 481,000.- บาท	73	สอบราคา	10-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	10-ก.พ.-58 7-มี.ค.-58	28-ก.พ.-58 14-มี.ค.-58	60 วัน	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	
9	รถรำนำเที่ยว จำนวน 2 คัน จำนวน 2,000,000.- บาท	74	สอบราคา	18-ก.พ.-58 3-มี.ค.-58	18-ก.พ.-58 16-มี.ค.-58	10-มี.ค.-58 23-มี.ค.-58	60 วัน	16-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	
10	จัดทำห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า ชุมชนเทศบาล จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,393,000.- บาท	77	สอบราคา	18-ก.พ.-58 3-มี.ค.-58	18-ก.พ.-58 16-มี.ค.-58	10-มี.ค.-58 23-มี.ค.-58	60 วัน	16-พ.ค.-58 29-พ.ค.-58	
11	ติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสุพรรณภูมิ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,000,000.- บาท	124	สอบราคา	23-ก.พ.-58 6-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 19-มี.ค.-58	13-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	60 วัน	19-พ.ค.-58 2-มี.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (มต.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เปิดซองสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	ตู้เก็บของ Built-in (บิวท์อิน) สำหรับ โรงเรียนเทศบาลสุพรรณภูมิ จำนวน 1,572,900.- บาท	162	สอบราคา	23-ก.พ.-58 - 6-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 19-มี.ค.-58	13-มี.ค.-58 - 26-มี.ค.-58	30 วัน	27-มี.ค.-58 - 1-พ.ค.-58	
13	ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลสุพรรณภูมิ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,780,000.- บาท	167	สอบราคา	2-มี.ค.-58 - 13-มี.ค.-58	2-มี.ค.-58 - 26-มี.ค.-58	20-มี.ค.-58 - 2-เม.ย.-58	30 วัน	26-เม.ย.-58 - 9-พ.ค.-58	
14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 203,200.- บาท	213	สอบราคา	10-มี.ค.-58 - 23-มี.ค.-58	10-มี.ค.-58 - 3-เม.ย.-58	30-มี.ค.-58 - 10-เม.ย.-58	7 วัน	13-เม.ย.-58 - 24-เม.ย.-58	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลสุพรรณบุรี อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดฯ (ยต.2)	วิธีการจัดฯ	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	แก้ไขจ้างแบบเหมา ปรับหมุนได้ จำนวน 2 ตัว จำนวน 7,500.- บาท	23	ตกลงราคา	6-ม.ค.-58 - 12-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58 - 18-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	10 วัน	29-ม.ค.-58 - 4-ก.พ.-58	
2	ซื้อเอกสาร จำนวน 4 ชุด จำนวน 20,000.- บาท	24	ตกลงราคา	6-ม.ค.-58 - 12-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58 - 18-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	10 วัน	29-ม.ค.-58 - 4-ก.พ.-58	
3	เครื่องสมานสูงสุด สำหรับงานกับ เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง	25	ตกลงราคา	6-ม.ค.-58 - 12-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58 - 18-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	10 วัน	29-ม.ค.-58 - 4-ก.พ.-58	
4	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,000.- บาท	27	ตกลงราคา	6-ม.ค.-58 - 12-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58 - 18-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	10 วัน	29-ม.ค.-58 - 4-ก.พ.-58	
5	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้าง โรงเรียนบ้านเกาะหลายไอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 540,000.- บาท	31	สอบราคา	6-ม.ค.-58 - 19-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58 - 30-ม.ค.-58	26-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	60 วัน	30-มี.ค.-58 - 15-มี.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (มต.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
6	บริษัทปทุมมิตินันท์สนนภักทา สมอโพรง หมู่ที่ 1 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,000,000.- บาท	32	สอบราคา	6-ม.ค.-58	6-ม.ค.-58	26-ม.ค.-58	60 วัน	30-มี.ค.-58	
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกเนินขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 980,000.- บาท	33	สอบราคา	19-ม.ค.-58	30-ม.ค.-58	6-ก.พ.-58	60 วัน	15-เม.ย.-58	
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายสี่บุญ หมู่ที่ 4 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 650,000.- บาท	34	สอบราคา	8-ม.ค.-58	8-ม.ค.-58	28-ม.ค.-58	50 วัน	25-มี.พ.-58	
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกศาลาต้น มะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 750,000.- บาท	37	สอบราคา	21-ม.ค.-58	3-ก.พ.-58	10-ก.พ.-58	60 วัน	6-เม.ย.-58	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านมายลักษณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 570,000.- บาท	38	สอบราคา	8-ม.ค.-58	8-ม.ค.-58	28-ม.ค.-58	50 วัน	25-มี.ค.-58	
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านโนนส หมู่ที่ 5 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 520,000.- บาท	39	สอบราคา	21-ม.ค.-58	3-ก.พ.-58	10-ก.พ.-58	50 วัน	6-เม.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ต.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านคูนสุวิทย์ หมู่ที่ 3 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 300,000.- บาท	40	สอบราคา	8-ม.ค.-58 - 21-ม.ค.-58	8-ม.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	28-ม.ค.-58 - 10-ก.พ.-58	50 วัน	25-มี.ค.-58 - 6-เม.ย.-58	
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกศาลา แสงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลซากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 220,000.- บาท	43	สอบราคา	8-ม.ค.-58 - 21-ม.ค.-58	8-ม.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	28-ม.ค.-58 - 10-ก.พ.-58	40 วัน	16-มี.ค.-58 - 22-มี.ค.-58	
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกสุตสาคร (บ้านนาบอน) หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 370,000.- บาท	44	สอบราคา	8-ม.ค.-58 - 21-ม.ค.-58	8-ม.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	28-ม.ค.-58 - 10-ก.พ.-58	40 วัน	16-มี.ค.-58 - 22-มี.ค.-58	
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกสุตสาคร (บ้านหนองไ้) หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 270,000.- บาท	45	สอบราคา	13-ม.ค.-58 - 26-ม.ค.-58	13-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 - 26-ก.พ.-58	40 วัน	19-มี.ค.-58 - 13-เม.ย.-58	
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกหนองยายแผล (บ้านนาบอน) หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 400,000.- บาท	46	สอบราคา	13-ม.ค.-58 - 26-ม.ค.-58	13-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 - 26-ก.พ.-58	50 วัน	31-มี.ค.-58 - 23-เม.ย.-58	
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกหนองส้มโค (บ้านป่ากร้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 307,000.- บาท	47	สอบราคา	13-ม.ค.-58 - 26-ม.ค.-58	13-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 - 26-ก.พ.-58	50 วัน	31-มี.ค.-58 - 23-เม.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทำ (คต.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เปิดเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
18	ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกท่อประปา- (บ้านหนองท่า) หมู่ที่ 3 ตำบลกร่าง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 200,000.- บาท	48	สอบราคา	13-ม.ค.-58 - 26-ม.ค.-58	13-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 - 26-ก.พ.-58	40 วัน	19-มี.ค.-58 - 13-มี.ย.-58	
19	ก่อสร้างท่อปัสสาวะ สายข้างวัดคลองซากพ หมู่ที่ 4 ตำบลซากพ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 180,000.- บาท	49	สอบราคา	13-ม.ค.-58 - 26-ม.ค.-58	13-ม.ค.-58 - 6-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 - 26-ก.พ.-58	50 วัน	31-มี.ค.-58 - 23-มี.ย.-58	
20	ก่อสร้างท่อปัสสาวะ สายบ้านนายสยาม หมู่ที่ 4 ตำบลซากพ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 240,000.- บาท	50	สอบราคา	16-ม.ค.-58 - 29-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 11-ก.พ.-58	5-ก.พ.-58 - 18-ก.พ.-58	50 วัน	1-มี.ย.-58 - 15-มี.ย.-58	
21	เครื่องโม่สาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000.- บาท	70	ตกลงราคา	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 29-ม.ค.-58	21-มี.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	30 วัน	24-ก.พ.-58 - 11-มี.ค.-58	
22	เครื่องรับอากาศ แบบฝังใต้ 4 ทิศทาง ขนาด 36000 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 100,000.- บาท	71	ตกลงราคา	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 29-ม.ค.-58	21-มี.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	30 วัน	24-ก.พ.-58 - 11-มี.ค.-58	
23	เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 26,000.- บาท	72	ตกลงราคา	16-ม.ค.-58 - 22-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 - 29-ม.ค.-58	21-มี.ค.-58 - 3-ก.พ.-58	30 วัน	24-ก.พ.-58 - 11-มี.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทํา (มต.2)	วิธีการจัดทํา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
24	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว จำนวน 40,000.- บาท	75	ตกลงราคา	16-ม.ค.-58 22-ม.ค.-58	16-ม.ค.-58 29-ม.ค.-58	21-ม.ค.-58 3-ก.พ.-58	30 วัน	24-ก.พ.-58 11-มี.ค.-58	
25	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,000.- บาท	95	ตกลงราคา	2-ก.พ.-58 9-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	9-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	7 วัน	20-ก.พ.-58 6-มี.ค.-58	
26	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,000.- บาท	96	ตกลงราคา	2-ก.พ.-58 9-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	9-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	10 วัน	25-ก.พ.-58 10-มี.ค.-58	
27	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000.- บาท	121	ตกลงราคา	2-ก.พ.-58 9-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	9-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	5 วัน	18-ก.พ.-58 4-มี.ค.-58	
28	เครื่องแมนเนเจอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,000.- บาท	122	ตกลงราคา	2-ก.พ.-58 9-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	9-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	5 วัน	18-ก.พ.-58 4-มี.ค.-58	
29	ชุดโต๊ะอาหารเตี้ยพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด จำนวน 38,000.- บาท	157	ตกลงราคา	2-ก.พ.-58 9-ก.พ.-58	2-ก.พ.-58 16-ก.พ.-58	9-ก.พ.-58 23-ก.พ.-58	15 วัน	27-ก.พ.-58 16-มี.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (คต.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
30	ตั้งกับไม้ตีแบบสเตนเลส ขนาด 150 เมตร จำนวน 2 ถึง จำนวน 10,000.- บาท	158	ตกลงราคา	17-ก.พ.-58 - 24-ก.พ.-58	17-ก.พ.-58 - 3-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 9-มี.ค.-58	15 วัน	16-มี.ค.-58 - 30-มี.ค.-58	
31	พัฒนาโครง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 32,000.- บาท	159	ตกลงราคา	17-ก.พ.-58 - 24-ก.พ.-58	17-ก.พ.-58 - 3-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 9-มี.ค.-58	15 วัน	16-มี.ค.-58 - 30-มี.ค.-58	
32	พัฒนาคิบบัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 11 ตัว จำนวน 26,400.- บาท	160	ตกลงราคา	17-ก.พ.-58 - 24-ก.พ.-58	17-ก.พ.-58 - 3-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 9-มี.ค.-58	15 วัน	16-มี.ค.-58 - 30-มี.ค.-58	
33	พัฒนาอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 ตัว จำนวน 11,500.- บาท	161	ตกลงราคา	17-ก.พ.-58 - 24-ก.พ.-58	17-ก.พ.-58 - 3-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 9-มี.ค.-58	15 วัน	16-มี.ค.-58 - 30-มี.ค.-58	
34	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมตู้ลำโพง อนนประสงค์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 19,000.- บาท	163	ตกลงราคา	17-ก.พ.-58 - 24-ก.พ.-58	17-ก.พ.-58 - 3-มี.ค.-58	23-ก.พ.-58 - 9-มี.ค.-58	15 วัน	16-มี.ค.-58 - 30-มี.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทํา (ชุด.2)	วิธีการจัดทํา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดเปิดซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เปิดเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
35	ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดชากมกรุด จำนวน 1 แห่ง จำนวน 800,000.- บาท	168	สอบราคา	24-ก.พ.-58 9-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 20-มี.ค.-58	16-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	30 วัน	20-เม.ย.-58 1-พ.ค.-58	
36	ก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลโรงเรียน เทศบาลสุนทรภู่ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 140,000.- บาท	169	สอบราคา	24-ก.พ.-58 9-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 20-มี.ค.-58	16-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	30 วัน	20-เม.ย.-58 1-พ.ค.-58	
37	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดชากมกรุด จำนวน 1 แห่ง จำนวน 860,000.- บาท	170	สอบราคา	24-ก.พ.-58 9-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 20-มี.ค.-58	16-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	30 วัน	20-เม.ย.-58 1-พ.ค.-58	
38	เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 100,000.- บาท	210	ตกลงราคา	24-ก.พ.-58 3-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 10-มี.ค.-58	2-มี.ค.-58 16-มี.ค.-58	7 วัน	13-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	
39	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000.- บาท	211	ตกลงราคา	24-ก.พ.-58 3-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 10-มี.ค.-58	2-มี.ค.-58 16-มี.ค.-58	7 วัน	13-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	
40	เครื่องบันทึกเงินสด จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000.- บาท	212	ตกลงราคา	24-ก.พ.-58 3-มี.ค.-58	24-ก.พ.-58 10-มี.ค.-58	2-มี.ค.-58 16-มี.ค.-58	7 วัน	13-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทํา (ผต.2)	วิธีการจัดทํา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
41	ขี้นวาลินค้า จำนวน 10 อัน จำนวน 30,000.- บาท	214	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	
42	ตู้เก็บเอกสารแบบประหยัดพื้นที่ชนิดวาง เลื่อน จำนวน 1 ตู้ จำนวน 95,000.- บาท	215	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	
43	ตู้แสดงสินค้า จำนวน 4 ตู้ จำนวน 15,000.- บาท	216	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	
44	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด จำนวน 22,500.- บาท	217	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	
45	โต๊ะพับแบบประสทท์ จำนวน 10 ตัว จำนวน 40,000.- บาท	218	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	
46	โต๊ะเก้าอี้ตัว จำนวน 1 ตัว จำนวน 20,000.- บาท	219	ตกลงราคา	12-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58	12-มี.ค.-58 26-มี.ค.-58	24-มี.ค.-58 1-เม.ย.-58	7 วัน	7-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทำ (ผศ.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 44,000.- บาท	220	ตกลงราคา	07-เม.ย.-58 17-เม.ย.-58	07-เม.ย.-58 24-เม.ย.-58	22-เม.ย.-58 29-เม.ย.-58	7 วัน	04-เม.ย.-58 11-พ.ค.-58	
48	เครื่องพิมพ์หมึกแบบเซอร์/พริ้นท์ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,500.- บาท	221	ตกลงราคา	07-เม.ย.-58 17-เม.ย.-58	07-เม.ย.-58 24-เม.ย.-58	22-เม.ย.-58 29-เม.ย.-58	7 วัน	04-เม.ย.-58 11-พ.ค.-58	
49	เครื่องพิมพ์หมึกแบบพริ้นท์ (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300.- บาท	222	ตกลงราคา	07-เม.ย.-58 17-เม.ย.-58	07-เม.ย.-58 24-เม.ย.-58	22-เม.ย.-58 29-เม.ย.-58	7 วัน	04-เม.ย.-58 11-พ.ค.-58	
50	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 6,000.- บาท	223	ตกลงราคา	07-เม.ย.-58 17-เม.ย.-58	07-เม.ย.-58 24-เม.ย.-58	22-เม.ย.-58 29-เม.ย.-58	7 วัน	04-เม.ย.-58 11-พ.ค.-58	
51	ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเทศบาลตำบล สุนทรภู่ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 450,000.- บาท	224	สอบราคา	20-เม.ย.-58 01-พ.ค.-58	20-เม.ย.-58 14-พ.ค.-58	08-พ.ค.-58 21-พ.ค.-58	60 วัน	13-ก.ค.-58 27-ก.ค.-58	
52	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000.- บาท	230	ตกลงราคา	20-เม.ย.-58 27-เม.ย.-58	20-เม.ย.-58 04-พ.ค.-58	04-พ.ค.-58 11-พ.ค.-58	10 วัน	19-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทํา (มต.2)	วิธีการจัดทํา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทําสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เปิดเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
53	เครื่องตัดระยงด้วยแสง Laser แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000.- บาท	231	ตกลงราคา	6-พ.ค.-58 13-พ.ค.-58	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	18-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	30 วัน	22-มิ.ย.-58 30-มิ.ย.-58	
54	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 66,000.- บาท	234	ตกลงราคา	6-พ.ค.-58 13-พ.ค.-58	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	18-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	30 วัน	22-มิ.ย.-58 30-มิ.ย.-58	
55	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 22,000.- บาท	235	ตกลงราคา	6-พ.ค.-58 13-พ.ค.-58	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	18-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	30 วัน	22-มิ.ย.-58 30-มิ.ย.-58	
56	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 12,000.- บาท	236	ตกลงราคา	6-พ.ค.-58 13-พ.ค.-58	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	18-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	30 วัน	22-มิ.ย.-58 30-มิ.ย.-58	
57	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว จำนวน 15,000.- บาท	239	ตกลงราคา	6-พ.ค.-58 13-พ.ค.-58	6-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58	18-พ.ค.-58 26-พ.ค.-58	10 วัน	3-มิ.ย.-58 10-มิ.ย.-58	